

PRESSEMITTEILUNG vom 18.07.2023

Asphaltierungsarbeiten- Asphalttragschicht 3.Bauabschnitt und Deckschicht der gesamten Straße

Zeitraum: 24.07.2023 bis 28.07.2023 (30.KW)

Die Bauarbeiten im Bogenweg gehen in die Endphase und enden damit 2 Monaten vor ursprünglich geplantem Endtermin, der für Oktober 2023 angesetzt war.

Die vorbereitenden Arbeiten werden am 24.07.2023 beginnen. Unter anderem werden die Asphaltkeile für die Zufahrten entfernt und das Feinplanum im 3.Bauabschnitt hergestellt.

Die eigentlichen Asphaltarbeiten finden am 26.07. und am 27.07.2023 statt.
Nach der Asphaltierung muss die Straße noch „liegen“ um abzukühlen, so dass am 28.07.2023 die Straße zum Feierabend wieder geöffnet wird.

Der Bogenweg wird ab dem 24.07.2023 bis zum 28.07.2023 für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Die Grundstücke sind mit dem PKW in dieser Zeit nicht anzufahren.

Alle Anwohner wurden vorab per Postwurfsendung unterrichtet.

Vom 31.07.2023 bis zum 13.08.2023 ist die Baustelle nicht besetzt.
Im Anschluss stehen bis Ende August noch kleine Restarbeiten an.

Die Gemeindewerke und die Gemeinde Halstenbek bitten alle Betroffenen um Verständnis.